



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, DN.
30 de marzo de 2020**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
Cubicación no.3***

Periodo de ejecución 01-02-2020 al 13-03-2020

OBRA: *Ampliación Acueducto Múltiple Las Charcas de Garabito Mogollón
Como extensión del acueducto Múltiple Sabana Guanito,
Provincia, San Juan.*

CONTRATO : 020-2019

CONTRATISTA : *DEVIALSA, SRL.*

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este proyecto tiene la finalidad de la ampliación del abastecimiento del agua potable a las comunidades de Las Charcas de Garabito, Mogollón, Cerros de Mogollón, Y San Ramón como una extensión del acueducto de Sabana Alta – Guanito, mediante las redes de distribución de 3'', 4'' y 6'' PVC SDR 26, Y Línea de conducción de 6'' PVC SDR26 con salida desde el depósito regulador existente de la comunidad de La Zanja.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

A la fecha esta obra tiene colocado avance general de 100% en la colocación de las redes de distribución de las comunidades de San Ramón, Mogollón y Cerros de Mogollón.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS

Las actividades más destacadas que se presentan en esta cubicación no. 3, la colocación de 1806.95m de tubería de Ø6''PVC SDR26, correspondiente a la línea matriz que va desde del depósito regulador de Las Zanjas; la colocación de 10230m de tubería de Ø3''PVC SDR26, correspondiente a la comunidad de Mogollón.

Atentamente.

Angel Linares
Ing. Angel Linares
Supervisor de Obras

