



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.  
15 de diciembre del 2021 ✓

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO. 1**  
**PERIODO DE EJECUCION DESDE 6-11-2021 AL 13-12-2021** ✓

Referencia : **Obra:** Red de Distribución La Palmita-La Jabilla-La Felicita,  
Provincias Santo Domingo-Monte Plata ✓  
**Contrato:** 020/2021 ✓  
**Contratista:** Ing. Emmanuel Rivera Guevara ✓  
**Provincia:** Monte Plata ✓

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1 ✓  
- Fotos ✓

## I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:


- Red de distribución comunidades La Palmita, La Javilla, La Felicita, Suministro y Colocación de 776.83 m Tuberías Ø6" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 % Perdida. P/Campana, suministro y colocación de 2359.16 ml Tuberías Ø4" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Perdida. P/Campana, suministro y colocación de 3903.44 ml Tuberías Ø3" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perdida. P/Campana suministro y colocación de 384.54 ml Tuberías Ø3" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perdida  
Suministro y colocación de válvulas  
1 válvula de compuerta Ø6" hf platillada (incluye 2 juntas de gomas ,2 niples platillados, 2 juntas dresser y 2 pares de tornillos, 6 válvula de compuerta Ø3" hf platillada (incluye 2 juntas de gomas ,2 niples plantillados, 2 juntas dresser y 2 v pares de tornillos, 7 cajas telescópicas para válvulas  
Prueba hidrostáticas, corte, suministro y colocación de asfalto, acometidas rurales y urbanas

**AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**


- En este momento se han ejecutado 785.18 m<sup>3</sup> de excavación, se han colocado 681.88 m<sup>3</sup> de relleno, 86.37 m<sup>3</sup> de asiento de arena, además se han suministrado y colocado 776.83 ml Tuberías Ø6" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perdida por campana, Ø4" 414.12" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 % perdida por campana
- Se han cortado 1700 ml de asfalto y se botaron 124.03 m<sup>3</sup> de material

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

  
**Ing. Willys F Sánchez M**  
Supervisor de Obras

# MEMORIA FOTOGRAFICA





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, D.N.  
14 de diciembre de 2021**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 1  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 29/11/2021 HASTA 07/12/2021***

Referencia : **Obra:** Colocación Línea De Impulsión Ø12" PVC,  
Provincias Santo Domingo, Monte Plata  
Lote III.  
**Provincia:** Monte Plata  
**Contrato:** 040-2021  
**Contratista:** Ing. María Ysabel Batista Sánchez

Anexo : - Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

El alcance de esta obra contempla la construcción de los siguientes elementos:

- Línea De Impulsión desde Estación de Bombeo hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable en Los Botados.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe la obra posee un avance de ejecución de un 21.03%. En campo se colocaron 3 vallas con el nombre del proyecto y se realizó la compra de 73 tubos de los cuales 40 fueron depositados en la Planta.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es la del suministro de 423.40m de tubería Ø12" acero SCH-40 y la colocación de 3 vallas con el nombre del proyecto.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

  
**Ing. Pamela De Jesús**  
Supervisora de Obras

#### IV) MEMORIA FOTOGRAFICA





# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.  
10 de diciembre del 2021

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO. 2**  
**PERIODO DE EJECUCION DESDE 30-11-2021 AL 6-12-2021**

Referencia : **Obra:** Línea De Conducción Tramo desde Est-2+356.60 hasta Est – 3+372.40 Provincias Santo Domingo-Monte Plata, Zona IV, Lote IX,  
**Contrato:** 004/2021  
**Contratista:** Ing. Héctor Eduardo Hernández García  
**Provincia:** Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No.2  
- Fotos

## I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

- Línea Conducción (Desde Est. 2+356,60 Hasta Est. 3+372,40), Suministro y Colocación de 1056 m Tuberías Ø12" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 % Perdida. P/Campana, suministro y colocación de 224.54 ml Tuberías Ø6" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Perdida. P/Campana, suministro y colocación de 384.54 ml Tuberías Ø4" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perdida. P/Campana suministro y colocación de 384.54 ml Tuberías Ø3" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perdida  
Suministro y colocación de válvulas  
1 válvula de compuerta Ø4" hf platillada (incluye 2 juntas de gomas ,2 niples platillados, 2 juntas dresser y 2 v pares de tornillos, 2 válvula de compuerta Ø3" hf platillada (incluye 2 juntas de gomas ,2 niples plantillados, 2 juntas dresser y 2 v pares de tornillos, 3 cajas telescópicas para válvulas  
Prueba hidrostáticas, corte suministro y colocación de asfalto

**AVANCE DE LA OBRA:**

- En este momento se han ejecutado 1031.15 m<sup>3</sup> de excavación, se han colocado 831.84 m<sup>3</sup> de relleno, 90.91 m<sup>3</sup> de asiento de arena, además se han suministrado y colocado 122.40 ml Tuberías Ø3" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perdida por campana, 384.54 ml Tuberías Ø4" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perdida por campana, 823.29 ml Tuberías Ø12" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 % perdida por campana, se han cortado 1449.64 ml de asfalto y se votaron 81.75 m<sup>3</sup> de asfalto.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

  
**Ing. Milagros Corletto Q.**  
Supervisor de Obras

# MEMORIA FOTOGRAFICA

