



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

**Santo Domingo, D.N.
25 de Abril del 2019**

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO. 5

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 16/03/19 A 24/04/19

**Referencia : Obra: Red de Distribución del Acueducto Múltiple Castillo
Santana
Contrato: 2014-097
Contratista: Ing. José Miguel Díaz Pablo
Provincia: Monte Plata**

Anexo : - Reporte de Cubicación No.5 d/f 25/04/19

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Construcción de una Red de Distribución en Tuberías de 3", 4", 6", 8" y 12 "
- Construcción de Varios Cruces Sobre Arroyos en 3", 6" y 8"
- Suministro y Colocación de Válvulas de 3", 4", 6", 8" y 12 " e Hidrante de 6" H.F.
- Acondicionamiento del camino de acceso: construcción de puente, corte de capa vegetal, corte con retro-pala, regado de material y relleno compactado con rodillo.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra paralizada, a la espera del pago de cubicación para continuar los trabajos.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es la colocación de 1,289.40 ML de tuberías de 12" , 2,195.00 ML de tuberías de 3", 547.60 ML de tuberías de 6" y 193.39 ML de tuberías de 4", además de piezas especiales, juntas dresser y Válvulas de compuertas de 12" y 6" platilladas,

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Reynaldo A. Rivas Molina
Supervisor Zona IV