



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
"Año de la Consolidación y de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, D.N.
28 de enero del 2020

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2 ✓
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 15/08/2019 A 27/01/2020 ✓

Referencia : **Obra:** Línea de impulsión desde campo de pozos Batey El Bembe ✓
Contrato: 041-2016 ✓
Contratista: Ing. Antonio Martínez ✓
Provincia: San Pedro de Macorís ✓

Anexo : - Reporte de Cubicación No.2 d/f 28/01/2020

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan los siguientes elementos:

- Electrificación primaria, secundaria e instalación de equipo de bombeo pozo No. 2 y 3 Batey Don Juan
- Interconexión en área de depósito regulador vitrificado en la Laura (Frente a Kalin Hache)
- Suministro equipo de bombeo pozo No. 3 Batey El Bembe
- Colocación válvula tipo mariposa en acueducto San Pedro de Macorís

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se realizó la colocación de tubería Ø20'' acero en el rebose del tanque y tubería Ø16'' acero en el desagüe del mismo, se colocaron 4 codos Ø20'' acero (20 x 90°) y una Z en tubería Ø16''acero. Se realizó a interconexión del Depósito Regulador a la Línea de conducción de Ø20'' Lock Joint, corte de asfalto.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Se realizó a interconexión del Depósito Regulador a la Línea de Conducción de Ø20" Lock Joint, colocando 98.60 ml de tubería Ø20" entre tubería PVC SDR-21 y SDR-26.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

José Manuel Feliz
Ing. José Manuel Feliz
Supervisor de Obras





