



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
"Año de La Innovación y La Competitividad"

Santo Domingo, DN.
04 de Febrero del 2019.

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
Reporte de Cubicación No. 10 (Cierre)
PERIODO DE EJECUCIÓN: 05 de Junio 2017/ 27 de Julio 2017

OBRA : *Red Distribución Caoba-Cabria y Pajarito Acueducto Múltiple Deveaux- El Limón. Provincia: San Cristóbal*
CONTRATO : *282-2013*
CONTRATISTA : *Aquino Carvajal Constructora y/o Joaquina Aquino Carvajal.*

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Esta Obra contempla los siguientes componentes: Red de Distribución con una longitud de 2,523.6 ml en tubería de Ø 6" PVC (SDR-26) C/J.G, 2,305.4 ml en tubería de Ø 4" PVC (SDR-26) C/J.G y 8,192.72ml en tubería de Ø 3" PVC (SDR-26) C/J.G, 19 u de Suministro y Colocación de Válvulas de compuerta de Ø6", Ø4" y Ø3", 17 U.D Cruce de Alcantarilla en tubería Ø6", Ø4" y Ø3" Acero, 960 U.D de Acometidas Rurales y 835 U.D. Acometidas Urbanas, Terminación Depósito Regulador H.A. Cap. 1000 m3 Superficial, Construcción Caseta De Bombeo (3.50 M X 3.50 M), 2 U.D Electrobomba De Eje Horizontal, 32 GPM, 50 Pies TDH de 1.5 Hp, Monofásica, 230 V, 1770 RPM..

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

El avance general de la obra es de 81.69%. Las partidas ejecutadas en esta cubicación se refieren a los trabajos se reportados en las **Nuevas Partidas (N.P)**: en la **FASE B, Acondicionamiento del área del Depósito**: en la construcción de escalera, Movimiento de Tierra (2U.D hombres); (4 días), **Hormigón Armado FC= 240 KG/CM2**; en zapata (0.90 m3), rampa escalera (1.13 m3), descanso escalera (1 m3), muro de hormigón armado, (0.72