



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, D.N.
17 de junio de 2020**

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 12/03/2020
HASTA 15/06/2020**

Al : **Ing. Gustavo Lemoine**
Enc. del Departamento de Supervisión de Obras Civiles

Vía : **Ing. Francisco Holguín** 
Coordinador Zona III

Referencia : **Obra: Rehabilitación Depósito Regulator Zona Alta
Ampliación de la Red de Distribución a las colinas,
Acueducto San Francisco de Macorís.
Contrato: 2019-077
Contratista: Ing. Williams Alfonso Fernández Fernández
Provincia: Duarte**

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:


Los trabajos contemplan la construcción en la Línea de Conducción y Redes de Distribución, teniendo como ejecución los siguientes elementos:

- Línea de Conducción 6" ejecutada 100%.
- Línea de Distribución en 4", ejecutada 100% con sus Acometidas.
- Línea de Distribución en 3", ejecutada 100% con sus Acometidas.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance favorable, debido a que los trabajos en redes se encuentran en un 99% el cual representa aproximadamente un 34.99 % del monto Contractual. Se cubrió la Red de distribución en 3" y casi terminada las Acometidas de todas las redes (faltan cajas y bastones a colocar).

Para su conocimiento y fines correspondientes,



Ing. Luis Guillermo Arnó F.
Supervisor de Obras Civiles