



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

**San Francisco de Macorís.
27 de marzo del 2019**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 06
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 18/02/19 A 23/03/19***

**Referencia : Obra: Línea De Impulsión Las Riveras
Del Acueducto Angelina - Las Guáranas, Provincia Duarte
Contrato: 274-2013
Contratista: CORPISA, SRL /Ing. Domingo salcedo.
Provincia: Duarte**

**Anexo : - Fotos
- Reporte de Cubicación No.6 d/f 27/03/19**

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de Impulsión: Línea en tubería de Ø 8” PVC SDR-26 C/J.G. con una longitud de 2,671.58 m. l. dique caucasiaco compuesto por un cimacio, cuenco disipador y desarenador, protegida en los laterales con colchonetas de gaviones.
- Nuevas Partidas: Se incluyeron nuevas partidas pertenecientes a la orden de trabajo No. 1603 d/f 02/10/2013, concernientes a movimiento de tierra
- A la orden de trabajo No. 1604 d/f 02/10/2013 concerniente a reparación de averías y la orden de trabajo No. 1605 d/f 02/10/2013 concerniente a movimiento de tierra y reparación de averías.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Este proyecto está terminado en todo su alcance económico, aunque es menester mencionar que no está terminado en su totalidad, faltando por construir los cruces de alcantarilla y ríos, los cuales serán construidos por otro contratista.

Esta obra se encuentra paralizada desde diciembre del año 2015. Las condiciones de la calle donde se realizó el trabajo de colocación de las tuberías actualmente está en proceso de construcción, por lo cual es necesario culminar cuanto antes con estos tramos.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las partidas cubicadas en este reporte se corresponden con las órdenes de trabajo No. 1603, No. 1604 y No. 1605 todas de fecha 02/10/2013, consistentes en movimiento de tierra y reparación de averías en tuberías existentes.

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es el suministro de material de mina y el bote de material existente, proveniente de la limpieza del canal por el INDRHI.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Cesareo Rosario Cruz
Ing. Cesareo Rosario cruz 
Supervisor Zona III

fotos



