



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
"Año de La Innovación y La Competitividad"**

**Santo Domingo, DN.
30 de Abril del 2019.**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
Reporte de Cubicación #1
Periodo de Ejecución: 15 abril al 30 de abril***

OBRA : Rehabilitación Depósito Regulador 1,000,000 Gls del Acueducto de Fantino.
CONTRATO : 011-2015
CONTRATISTA : Grupo Bathory, Srl.
PROVINCIA : Sánchez Ramírez.

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos consisten en la rehabilitación del depósito regulador de 1,000,000 de galones del acueducto de Fantino, en el cual se estarán realizando diversas partidas como el desmantelamiento del fondo del tanque, como también el cambio de varios elementos del mismo, para que pueda ser funcional y poder abastecer de agua potable la comunidad de Fantino.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Esta obra a la fecha se encuentra en un porcentaje de ejecución de un 35.92 %, en este reporte se están cubicando los trabajos concernientes a la reparación en estructuras interior y exterior del depósito regulador, de las cuales podemos mencionar las tolas de fondo de ½" de la cual se está cubicando 39,432.40 LBS y 1,374.59 M2 en la aplicación del sandblasting interior, estas son las partidas más relevantes en esta cubicación por lo cual son las que estamos realizando el desglose, ya que la otras partidas cubicadas se encuentra en el reporte anexo.

Atentamente.


Ing. Rubén Sánchez.
Supervisor Zona III