



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D.N.
02 de diciembre de 2019

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 15/11/19 A 30/11/19

Referencia : Obra: Construcción casetas para generadores, soportes para depósitos de combustible de las estaciones de bombeo 1 y 2 y tramo de la línea de impulsión.
Contrato: 2019-036
Contratista: Guzmán Rodríguez y Asociados
Provincia: Valverde

Anexo : - Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

a) Guayacanes

- Construcción para caseta de generador de 80 kW, estación No.1
- Construcción de estructura de soporte para depósito de combustible
- Construcción para caseta de generador de 40 kW, estación # 2
- Electrificación estación de bombeo No. 1
- Suministro e instalación de equipos de bombeo
- Suministro e instalación de generador eléctrico
- Construcción tramo línea de impulsión en acero de 6''
- Cruces de alcantarillas y cruce de calles.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe en esta obra se han colocado 440 m de tubería de acero de 6'' con 4 válvula de aire en la línea de impulsión, 63 poste de H.A. para la electrificación y se instaló la vaya de promoción de la obra.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe las partidas más destacadas son la de colocación de las tuberías de acero de la línea de impulsión y la de los postes de electrificación.


Para su conocimiento y fines correspondientes.


Atentamente,

Cristian Pinales
Ing. Cristian Pinales Calderón
Supervisor de Obras



Fotos: Loma de Guayacanes









INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D.N.
18 de diciembre de 2019

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 13
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 25/09/19 A 21/10/19

Referencia **Obra:** Construcción Depósito Regulador de 63 m³ y Red de Distribución del Acueducto Múltiple de Loma de Guayacanes como Extensión del Acueducto Múltiple de la Línea Noroeste.
Contrato: 587-2012
Contratista: Ing. Argentina Reyes
Provincia: Valverde

Anexo : - Fotos
 - Reporte de Cubicación

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

c) Loma de Guayacanes

- Construcción depósito regulador H.A. superficial de 65 m³
- Entrada, salida, By pass, rebose y desagüe
- Construcción de verja perimetral
- Construcción de red de distribución con acometida domiciliaria
- Cruces de cañada y alcantarillas

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe ya se ha construido el depósito regulador, la verja perimetral y se realizó el relleno y nivelación del perímetro del depósito, también se instalaron 45 acometida de 4'', se construyó el registro para válvula del depósito regulador y se realizaron las entradas y salidas a los depósitos.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe las partidas más destacadas son la construcción de la verja perimetral del depósito, la instalación de 45 acometidas en la red de distribución de la tubería de 4" PVC SDR26, la construcción del registro para válvula del by pass y la nivelación y el relleno hecho en el perímetro del depósito.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

D/O José Manuel F.
Ing. Cristian Pinales
Supervisor de Obras



