



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, D.N.
15 de Noviembre del 2019

INFORME CUBICACION NO.6
FECHA DE LA VISITA: 01-10-2019 al 12-11-2019

Referencia : **Obra:** Ampliación Red de Distribución del Acueducto de Vicente noble House parking
Contrato: 077-2018
Contratista: Ing. Miguel Mauricio Castro Vargas
Provincia: Barahona
Anexos Reporte Cubicación no.6

I) **DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:
Red de Distribución Acueducto de Vicente Noble House parking,
Interconexión a línea de $\varnothing 12$, Construcción de registro en la Interconexión.

II) **AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:** Al momento de realizar este informe de visita al proyecto se verifico que el contratista concluyo el registro donde se realizara la interconexión con la válvula de $\varnothing 12$ que se conectara con el sistema que se está ejecutando en el sector parking House, este concluyo con la colocación de la Red distribución $\varnothing 3$ pvc-sdr-26 con una longitud de 6,577.58m, con la colocación de Red distribución de $\varnothing 6$ pvc-sdr-26 con una longitud de 316.28m, y la colocación de la Red distribución $\varnothing 4$ pvc-sdr-26 con una longitud de 1259.11m

III) **Actividades a Destacar:** Las actividades más destacada en esta cubicación no.6, Este ha realizado la colocación 119 Acometidas Rurales y 95 Urbanas, también realizo un cruce de 6" De Cañada de 6" Acero sch-40 c-Protección Anticorrosiva L=3, así mismo la colocación de piezas especiales que van desde válvulas de 6, 4,3, juntas dresser de 6, 4,3 piezas especiales tipo T.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Lennert Pichardo
Ing. Lennert Pichardo
Supervisor Zona

