



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D.N.  
03 de diciembre de 2019

*INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 1*

*PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 01/11/19 A 30/11/19*

Referencia                      Obra: Construcción Red de Distribución Barrio Paraíso Dajabón  
  **Contrato:** 016-2019  
  **Contratista:** Ing. Gil Alberto Pérez Díaz  
  **Provincia:** Dajabon

Anexo                               : - Fotos  
  -Reporte de Cubicación

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

**c) Paraíso de Dajabon**

- Construcción red de distribución de 6'', 4'' y 3''.
- Colocación de acometida urbanas.
- Suministro y colocación de pieza especiales.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe en esta obra ya se han colocado 544.5 m de tubería de PVC SDR 26 de 6'', también se han instalado 872.76 m de tubería de 4'' SDR 26 y se han instalado 21 acometida de 6'', 31 acometida de 4'', se instaló una válvula de tipo compuerta de 6''.

### III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe las actividades más destacadas son la de colocación de tubería de 6'' PVC sdr 26, la de 4'' sdr 26 y la colocación de la válvula de compuerta de 6'', 1 válvula de 6'' y 52 acometidas.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

*Cristian Pinales*  
**Ing. Cristian Pinales Calderon**  
Supervisor de Obras





