



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, D.N.  
27 de Enero del 2020

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO. 2**  
**PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 28/11/2019 al 12/01/2020**

Referencia : **Obra:** Redes de Distribución; Tramo María Montes, Valle Encantado, los Agrónomos, Villa del mar, y Perpetuo Socorro (la Montanita) Ac. Barahona.  
**Contrato:** 119-2014  
**Contratista:** Constructora Yunes, S.R.L.  
**Provincia:** Barahona

Anexos Reporte de cubicación No. 2 y fotos

- I) **Descripción de la Obra:** Esta obra consta de Redes de Distribución: Suministros y Colocación En el tramo (A) María Montes y Valle Encantado tiene 193.00 metros en tubo de  $\varnothing 12$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 1,850 metro en tubo de  $\varnothing 10$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 417.27 metros en tubo de  $\varnothing 8$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 2,167.26 metros en tubos de  $\varnothing 6$  Pvc-Sdr-26 con J/g, 996.67 metros en tubo de  $\varnothing 4$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 8,812.11 tubo  $\varnothing 3$  Pvc-Sdr-26 con J/G, Parte (B) Los Agrónomos y Valle del Mar tiene 8,896.76 metros en tubo de  $\varnothing 3$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 614.53 metros en tubo  $\varnothing 4$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 3,464.81 metros en tubo de Pvc-Sdr-26, 219.34 metro en tubo  $\varnothing 8$  Pvc-Sdr-26 con j/g, Parte (C) Perpetuo Socorro (La Montana) 7,746.92 metros en tubos de  $\varnothing 6$  Pvc-Sdr-26 con J/g, 3042.15 metros en tubo de  $\varnothing 4$  Pvc-Sdr-26 con j/g, 7,746.92 tubo  $\varnothing 3$  Pvc-Sdr-26 con J/G, y 500 acometidas Acueducto de Barahona.
- II) **Avance Actual de la Obra:** Esta obra se encuentra actualmente en proceso de ejecución cuenta con suministro de materiales en el campamento con tubos de  $\varnothing 3$ ,  $\varnothing 4$ ,  $\varnothing 6$ ,  $\varnothing 8$ ,  $\varnothing 12$ , tiene en el campamento una Retro Pala, un Bobcat, un Rodillo de mano y un Maquito compactador.
- III) **Actividades a destacar:** Las actividades más destacada en esta cubicación no.2, corresponde al suministro y colocación de tubería  $\varnothing 3''$  y  $\varnothing 6''$  PVC (SDR-26) y el movimiento de tierra, excavación de material compacto c/equipo 2024.26 m<sup>3</sup>, relleno compacto c/compactador mecánico 1723.74 m<sup>3</sup>.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

**LEONERT PICHARDO**  
Ing. Lennert Pichardo  
Supervisor Zona



## Reseña Fotográfica

Redes de Distribución Tramo María Montes, Valle Encantado, los Agrónomos, Villa del mar, y Perpetuo Socorro (la Montanita) Ac. Barahona.

