



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, D.N.**

**9 de julio del 2020**

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 2 (FINAL)**

**PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 01/05/2020 HASTA 03/07/2020**

Referencia : **Obra:** Construcción Línea de Conducción a Los Cacaos como  
Extensión Acueducto Fula  
**Contrato:** 014-2019  
**Contratista:** MTAVROS GROUP, SRL  
**Provincia:** Monseñor Nouel

Anexo : Reporte de Cubicación

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de la Línea de Conducción a Los Cacaos, para su abastecimiento desde el Acueducto de Fula, en tubería de 6" PVC SDR-26, CJG, con una longitud de 978.50 ml, Suministro y Colocación de piezas especiales, Suministro y Colocación de 3u válvulas de compuerta de Ø6" PVC platillada completa, un Cruce de Alcantarilla (L=6 m), Corte y Reposición de Carpeta Asfáltica (665 m2), y Manejo de Tránsito y Señalización (en Autopista Duarte).


**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

El Contratista a trabaja en la excavación y colocación de tubería de Ø6" PVC en la Autopista Duarte con un total de 481.10 MI colocado para esto se utiliza una retro excavadora, una máquina de corte, asiento de arena de mina y para el relleno material de mina y se utilizó un compactador manual.

**III) ACTIVIDADES DETACADAS:**

Dentro de este informe las partidas más importantes que se cubican son el suministro de la tubería Ø6" SDR-26 C/JG, un anclaje para piezas y la devolución del retenido.

Atentamente,

  
**Ing. Alberto Guridy**  
Supervisor Zona V

