

RAMON G. FRANCISCO R.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er trimestre			3er trimestre			1er trimestre			3er trimestre			1er trim	
						ene	mar	may	jul	sep	nov	ene	mar	may	jul	sep	nov		
1		CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE NIGUA DESDE EL ACUEDUCTO DE SAN CRISTOBAL, PROCESO: INAPA-CCC-CP-2019-0009	476.5 días?	mar 18/2/20	jue 16/12/21														
2		LINEA DE CONDUCCION DESDE DERIVACION ACUEDUCTO MULTIPLE LA TOMA SAN CRISTOBAL H/ ESTACION DE BOMBEO	55 días?	jue 19/8/21	jue 4/11/21														
3		PRELIMINARES	2 días	jue 19/8/21	lun 23/8/21														
4		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	2 días	jue 19/8/21	lun 23/8/21														
5		MOVIMIENTO DE TIERRA	40 días	jue 26/8/21	jue 21/10/21														
6		EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO	5 días	jue 26/8/21	jue 2/9/21														
7		ASIEN TO DE ARENA	2 días	jue 2/9/21	lun 6/9/21														
8		SUMINISTRO MATERIAL DE MINA Y RELLENO COMPACTADO CO COMPACTADOR MECANICO	10 días	jue 30/9/21	jue 14/10/21														
9		BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM	5 días	jue 14/10/21	jue 21/10/21														
10		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE:	7 días	lun 6/9/21	mié 15/9/21														
11		DE Ø4" PVC SDR-26 C/JG	7 días	lun 6/9/21	mié 15/9/21														
12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	2 días	mié 15/9/21	vie 17/9/21														
13		CODO 4" X 45 DE PVC, TEE 6"x4" ACERO, JUNTAS MECANICA TIPO DRESSER, NIPLE DE ACERO Y ANCLAJES	2 días	mié 15/9/21	vie 17/9/21														
14		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS Y REGISTRO DE PROTECCION	9 días	mié 15/9/21	mar 28/9/21														
15		VALVULA DE.COMPUERTA. 4" H.F. PLATILLADA COMPLETA	5 días	mar 21/9/21	mar 28/9/21														
16		REGISTRO P/VALVULAS 1.10 X 1.10 SEGÚN DETALLE	4 días	mié 15/9/21	mar 21/9/21														
17		REPARACION SERVICIOS EXISTENTES	14 días	lun 6/9/21	vie 24/9/21														
18		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS Ø1/2" PVC (SCH-40) HASTA Ø4" PVC (SDR-26), COUPLING DE 1/2" HASTA 2" Y JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER	14 días	lun 6/9/21	vie 24/9/21														
19		ROTURA Y REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES	2 días	jue 2/9/21	lun 6/9/21														
20		DEMOLICION Y REPOSICION DE ACERAS	2 días	jue 2/9/21	lun 6/9/21														

Proyecto: CRONOGRAMA CONST. E.B EN EL BARRIO SAN ANT Fecha: mié 3/2/21	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual		

RAMON G. FRANCISCO R.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er trimestre			3er trimestre			1er trimestre			3er trimestre			1er trim	
						nov	ene	mar	may	jul	sep	nov	ene	mar	may	jul	sep	nov	ene
47		TERMINACION DE SUPERFICIE	24 días	mié 22/4/20	mar 26/5/20														
48		FINO PULIDO LOSA DE FONDO	2 días	mar 12/5/20	jue 14/5/20														
49		PAÑETE INTERIOR PULIDO	12 días	mié 22/4/20	vie 8/5/20														
50		PAÑETE EXTERIOR	7 días	mar 12/5/20	jue 21/5/20														
51		CANTOS	3 días	jue 21/5/20	mar 26/5/20														
52		FINO PULIDO LOSA DE TECHO	2 días	mar 12/5/20	jue 14/5/20														
53		APLICACION DE:	34 días	mié 1/4/20	mar 19/5/20														
54		ADITIVO, JUNTA HIDROFILICA, IMPERMEABILIANTE/MEZCLA EN FINO Y PAÑETE	1 día	mié 1/4/20	jue 2/4/20														
55		ESCALERA METALICA H=2.40 M	5 días	mar 12/5/20	mar 19/5/20														
56		TAPA METALICA 0.80M x0.80M	2 días	jue 14/5/20	lun 18/5/20														
57		HORMIGON ARMADO EN CASETA DE BOMBEO (F'C=280 KG/CM²) EN:	10 días?	mar 23/6/20	mar 7/7/20														
58		VIGA PERIMETRAL V2 0.30 X 0.25 , 4.28 QQ/M3	3 días	mar 30/6/20	vie 3/7/20														
59		LOSA DE TECHO 0.12 - 1.45 QQ/M3	5 días	mar 30/6/20	mar 7/7/20														
60		COLUMNA C1 Y C2	3 días	mar 30/6/20	vie 3/7/20														
61		DINTELES	2 días	mar 30/6/20	jue 2/7/20														
62		BLOQUES	1 día?	mar 30/6/20	mié 1/7/20														
63		BLOQUES DE 6" SNP	5 días	mar 23/6/20	mar 30/6/20														
64		CALADOS	2 días	mar 30/6/20	jue 2/7/20														
65		TERMINACION DE SUPERFICIE	117 días	mar 7/7/20	jue 17/12/20														
66		PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR	12 días	mar 27/10/20	jue 12/11/20														
67		PINTURA	15 días	jue 26/11/20	jue 17/12/20														
68		CANTOS	2 días	jue 12/11/20	lun 16/11/20														
69		FINO LOSA DE TECHO	2 días	mié 8/7/20	vie 10/7/20														
70		ANTEPECHO	1 día	mar 7/7/20	mié 8/7/20														
71		IMPERMEABILIZANTE EN TECHO	2 días	vie 10/7/20	mar 14/7/20														
72		PUERTA	5 días	jue 17/12/20	jue 24/12/20														
73		PUERTAS TOLA	5 días	jue 17/12/20	jue 24/12/20														
74		APLICACION DE:	1 día	mar 30/6/20	mié 1/7/20														
75		JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD ≥ 1/2" Y ADITIVO	1 día	mar 30/6/20	mié 1/7/20														
76		ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO	10 días	jue 12/11/20	jue 26/11/20														

Proyecto: CRONOGRAMA CONST. E.B EN EL BARRIO SAN ANT
 Fecha: mié 3/2/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

RAMON G. FRANCISCO R.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Cronograma													
						nov	1er trimestre			3er trimestre			1er trimestre			3er trimestre			1er trim
						ene	mar	may	jul	sep	nov	ene	mar	may	jul	sep	nov	ene	
77		SALIDA CENITAL, SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, TOMACORRIENTES DOBLE Y PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INCLUYE BREAKERS)	10 días	jue 12/11/20	jue 26/11/20														
78		MISCELANEOS	9 días	jue 17/12/20	mié 30/12/20														
79		LOGO Y LETRERO DE INAPA, ANDAMIOS Y RAMPA PARA VACIADOS	4 días	jue 17/12/20	mié 23/12/20														
80		DEMOLICION DE ALCANTARILLA DE 42" DE H.A LON. 3 M	3 días	mié 23/12/20	lun 28/12/20														
81		OBREROS 2 HB Y HERRAMIENTAS MENORES	3 días	mié 23/12/20	lun 28/12/20														
82		DEMOLICION DE ALCANTARILLA DE 30" DE H.A LON. 9 M	2 días	lun 28/12/20	mié 30/12/20														
83		OBREROS 2 HB Y HERRAMIENTAS MENORES	2 días	lun 28/12/20	mié 30/12/20														
84		LINEA DE IMPULSION D/ ESTACION DE BOMBEO	39.5 días	jue 21/10/21	jue 16/12/21														
85		PRELIMINARES	1 día	jue 21/10/21	vie 22/10/21														
86		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	jue 21/10/21	vie 22/10/21														
87		MOVIMIENTO DE TIERRA	19.5 días	vie 29/10/21	vie 26/11/21														
88		EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO	2 días	vie 29/10/21	mar 2/11/21														
89		ASIENTO DE ARENA	1 día	mar 2/11/21	mié 3/11/21														
90		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA D=10 KM	2 días	mar 16/11/21	jue 18/11/21														
91		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	4 días	jue 18/11/21	mié 24/11/21														
92		BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM	1.5 días	mié 24/11/21	vie 26/11/21														
93		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE:	4 días	mié 3/11/21	mar 9/11/21														
94		DE Ø4" PVC SDR-21 C/JG + 2% DE PERDIDA	4 días	mié 3/11/21	mar 9/11/21														
95		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	3 días	mar 9/11/21	vie 12/11/21														
96		CODO 4" X 45 DE PVC, TEE 6"x4" ACERO, JUNTAS MECANICA TIPO DRESSER, NIPLE DE ACERO Y ANCLAJES	3 días	mar 9/11/21	vie 12/11/21														
97		BOMBA DE ACHIQUE	2 días	mar 9/11/21	jue 11/11/21														

Proyecto: CRONOGRAMA CONST. E.B EN EL BARRIO SAN ANT
Fecha: mié 3/2/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

RAMON G. FRANCISCO R.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er trimestre			3er trimestre			1er trimestre			3er trimestre			1er trim	
						nov	ene	mar	may	jul	sep	nov	ene	mar	may	jul	sep		nov
98		REPARACION SERVICIOS EXISTENTES	15 días	mié 3/11/21	mié 24/11/21														
99		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS Ø1/2" PVC (SCH-40) HASTA Ø4" PVC (SDR-26), COUPLING DE 1/2" HASTA 2" Y JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y ACHIQUE	15 días	mié 3/11/21	mié 24/11/21														
100		ROTURA Y REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES	2 días	mar 2/11/21	jue 4/11/21														
101		DEMOLICION Y REPOSICION DE ACERAS	2 días	mar 2/11/21	jue 4/11/21														
102		DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES	2 días	mar 2/11/21	jue 4/11/21														
103		PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIA	2 días	vie 12/11/21	mar 16/11/21														
104		DE Ø4" PVC SDR-21 C/JUNTA DE GOMA + 2% PERD.	2 días	vie 12/11/21	mar 16/11/21														
105		SENAIZACION MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	5 días	vie 22/10/21	vie 29/10/21														
106		PAVIMENTO	14 días	vie 26/11/21	jue 16/12/21														
107		CORTE, EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA ASFALTICA E= 2"	5 días	vie 26/11/21	vie 3/12/21														
108		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 5KM	4 días	vie 3/12/21	jue 9/12/21														
109		TRANSPORTE Y REPOSICION ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO, IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA)	5 días	jue 9/12/21	jue 16/12/21														
110		ELECTRIFICACION CISTERNA	402 días	mar 18/2/20	jue 2/9/21														
111		ELECTRIFICACION PRIMARIA	45 días	jue 17/12/20	jue 18/2/21														
112		POSTE H.A.V - 800 D, 40', CONDUCTOR AAA/C, ESTRUCTURAS MT Y PR, TRANFORMADOR DE 15 KVA, CUT-OUT DE 200 AMP, PARARRAYOS DE 9 KV, CIMENTACION Y INSTALACION DE POSTES Y ATERRIZAE PARA PANELES	45 días	jue 17/12/20	jue 18/2/21														
113		ELECTRIFICACION SECUNDARIA	20 días	jue 18/2/21	jue 18/3/21														

Proyecto: CRONOGRAMA CONST. E.B EN EL BARRIO SAN ANT
Fecha: mié 3/2/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

RAMON G. FRANCISCO R.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er trimestre			3er trimestre			1er trimestre			3er trimestre			1er trim		
						nov	ene	mar	may	jul	sep	nov	ene	mar	may	jul	sep	nov	ene	
114		CONDULET EMT Ø2", TUBERIAS IMC, TERMINALES CURVOS Y RECTOS, CURVAS DE PVC, TERMINALES EMT, CURVAS EMT, CONDUCTORES #4, #6 Y #8, PANEL BOAR CON MAIN BREAKER 60/3 AMP, TRANSFORMADORR SECO DE 3KVA, PANEL DE DISTRIBICION 4/8 AMP Y REGISTRO EN BLOCKS	20 días	jue 18/2/21	jue 18/3/21															
115		SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO CENTRIFUGA	150 días	jue 4/2/21	jue 2/9/21															
116		ELECTROBOMBA TURBINA DE EJE VERTICAL, 155 GPM, 210 PIES TDH, MOTOR 15 HP A 460 V, TRIFASICA, INCLUYE ARRANCADOR VARIADOR DE VELOCIDAD	140 días	jue 4/2/21	jue 19/8/21															
117		COLOCACION EN DESCARGA DE: VALVULA DE COMPUERTA DE 3", VALVULA CHECK HORIONAL DE 3", VALVULA DE AIRE DE 1", MANOMETRO, ZEETA DE 3" x 3", YEE DE 3" ACERO, TEE 3" x 2", NILES DE 3" x12", BASE PARA BOMBA Y BLOQUES DE HORMIGON PARA LA PIEZAS	10 días	jue 19/8/21	jue 2/9/21															
118		TERMINACION DE DOS PUNTOS DE EMPALMES EN LA TUBERIA DE 16" PVC SDR-21 C/J.G. , DESVIO TRAMO LINEA DE IMPULSION PSPÍ, AC. SAN CRISTOBAL.	32 días	vie 3/7/20	mar 18/8/20															
119		PUNTO DE EMPALME # 1 AL LADO DE LA ESCUELA	19 días	vie 3/7/20	jue 30/7/20															
120		MOVIMIENTO DE TIERRA	6 días	vie 3/7/20	lun 13/7/20															
121		OBREROS 4 HB Y MAESTRO	4 días	vie 3/7/20	jue 9/7/20															
122		HERRAMIENTAS MENORES (PALAS, PICOS, CARRETILLAS ENTRE OTROS)	2 días	jue 9/7/20	lun 13/7/20															
123		SUMINISTRO DE TUBERIA (PARA CONFECCIONAR PIEZAS)	5 días	lun 13/7/20	lun 20/7/20															
124		DE 16" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	5 días	lun 13/7/20	lun 20/7/20															
125		SUMINISTRO DE JUNTAS MECANICA	1 día	lun 20/7/20	mar 21/7/20															
126		DE 16" TIPO DRESSER	1 día	lun 20/7/20	mar 21/7/20															
127		PRUEBA HIDROSTATICA EN	2 días	vie 24/7/20	mar 28/7/20															
128		TUBERIA DE 16" PVC	2 días	vie 24/7/20	mar 28/7/20															

Proyecto: CRONOGRAMA CONST. E.B EN EL BARRIO SAN ANT Fecha: mié 3/2/21	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual		

RAMON G. FRANCISCO R.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er trimestre				3er trimestre			1er trimestre			3er trimestre			1er trim	
						nov	ene	mar	may	jul	sep	nov	ene	mar	may	jul	sep	nov	ene	
129		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ES	4 días	lun 20/7/20	vie 24/7/20															
130		JUNTA TAPON DE 8" PVC	2 días	lun 20/7/20	mié 22/7/20															
131		ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO (2.00 X 2.00 X 1.00) FC'= 210 KG/CM2 (VACIADON EN SITU) 3/8" @ 0.20 M EN AMBAS DIRECCIONES	2 días	mié 22/7/20	vie 24/7/20															
132		RELLENO COMPACTADO	2 días	mar 28/7/20	jue 30/7/20															
133		CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	2 días	mar 28/7/20	jue 30/7/20															
134		USO BOMBA DE ACHIQUE DE 4"	2 días	lun 20/7/20	mié 22/7/20															
135		MANO DE OBRA COFECCION DE PIEZAS Y COLOCACION DE TUBERIAS	5 días	lun 13/7/20	lun 20/7/20															
136		SOLDADOR, AYUDANTE DE SOLDADOR, PLOMERO, AYUDANTE DE PLOMERO Y OBREROS 2 HB	5 días	lun 13/7/20	lun 20/7/20															
137		USO DE EQUIPOS (MOTOSOLDADORA Y CORTE A TODO COSTO)	4 días	lun 20/7/20	vie 24/7/20															
138		DESMONTE DE PIEZAS EXISTENTE	1 día	lun 20/7/20	mar 21/7/20															
139		OBREROS 2 HB	1 día	lun 20/7/20	mar 21/7/20															
140		LIMPIEZA FINAL	2 días	mar 21/7/20	jue 23/7/20															
141		PUNTO DE EMPALME # 2 DEBAJO DE LA CARRETERA (EN CRUCE DE PUENTE)	18 días	jue 23/7/20	mar 18/8/20															
142		MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	jue 23/7/20	mié 29/7/20															
143		OBREROS 2 HB Y MAESTRO	3 días	jue 23/7/20	mar 28/7/20															
144		HERRAMIENTAS MENORES	1 día	mar 28/7/20	mié 29/7/20															
145		SUMINISTRO DE TUBERIA (PARA CONFECCIONAR PIEZAS)	5 días	mié 29/7/20	mié 5/8/20															
146		DE 16" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	5 días	mié 29/7/20	mié 5/8/20															
147		SUMINISTRO DE JUNTAS MECANICA	2 días	mié 5/8/20	vie 7/8/20															
148		DE 16" TIPO DRESSER	2 días	mié 5/8/20	vie 7/8/20															
149		ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO (2.00 X 2.00 X 1.00) FC'= 210 KG/CM2 (VACIADON EN SITU) 3/8" @ 0.20 M EN AMBAS DIRECCIONES	2 días	vie 7/8/20	mar 11/8/20															
150		RELLENO COMPACTADO	2 días	mar 11/8/20	jue 13/8/20															
151		CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	2 días	mar 11/8/20	jue 13/8/20															

Proyecto: CRONOGRAMA CONST. E.B EN EL BARRIO SAN ANT
Fecha: mié 3/2/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

RAMON G. FRANCISCO R.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er trimestre			3er trimestre			1er trimestre			3er trimestre			1er trim	
						ene	mar	may											
152		USO BOMBA DE ACHIQUE DE 4"	2 días	mié 5/8/20	vie 7/8/20														
153		MANO DE OBRA COFECCION DE PIEZAS Y	3 días	mié 5/8/20	lun 10/8/20														
154		SOLDADOR, AYUDANTE DE SOLDADOR, PLOMERO, AYUDANTE DE PLOMERO Y OBREROS 2 HB	3 días	mié 5/8/20	lun 10/8/20														
155		USO DE EQUIPOS (MOTOSOLDADORA Y CORTE)	3 días	lun 10/8/20	jue 13/8/20														
156		DESMONTE DE PIEZAS EXISTENTE	1 día	jue 13/8/20	vie 14/8/20														
157		OBREROS 2 HB	1 día	jue 13/8/20	vie 14/8/20														
158		LIMPIEZA FINAL	2 días	vie 14/8/20	mar 18/8/20														
159		VARIOS	12 días	mar 18/2/20	jue 5/3/20														
160		CAMPAMENTO	7 días	mar 18/2/20	jue 27/2/20														
161		VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4"	5 días	jue 27/2/20	jue 5/3/20														
162		GASTOS INDIRECTOS	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														
163		GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														
164		HONORARIOS PROFESIONALES	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														
165		SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														
166		SUPERVISIÓN DE LA OBRA	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														
167		GASTOS DE TRANSPORTE	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														
168		LEY 6-86	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														
169		ITBIS (LEY 07-2007)	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														
170		TRANSPORTE DE POSTES	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														
171		CODIA	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														
172		COMPLETIVO DE TRANSPORTE DE EQUIPO A LA OBRA (IDA Y VUELTA)	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														
173		IMPREVISTOS	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														
174		MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE INAPA	476 días	mar 18/2/20	mié 15/12/21														

Proyecto: CRONOGRAMA CONST. E.B EN EL BARRIO SAN ANT
 Fecha: mié 3/2/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	