



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
“Año de La Innovación y La Competitividad”

Santo Domingo, DN.
30 de diciembre del 2019

INFORME DE CUBICACION NO. 01
PERIODO DE EJECUCION: 24/10/2019 al 27/12/2019

Referencia

Obra: Ampliación Red de Distribución Zona Norte Hato Mayor
Contrato: 052-2019
Contratista: Emilio E. Sánchez Pérez
Provincia: Hato Mayor

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Corte, extracción y bote de carpeta asfáltica.
- Excavación con clasificación (V=35,218.29M3)
- Suministro y colocación de tubería Ø8”, Ø6”, Ø4” y Ø3” PVC SDR-26 C/J.G., con su prueba hidrostática.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Acometidas urbanas Ø4” (650 Ud.) y Ø3” (2650 Ud.)
- Hidrantes.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

- Suministro y Colocación de tubería Ø 8” PVC SDR-26 C/J.G..... 78.38%
- Suministro y Colocación de tubería Ø 6” PVC SDR-26 C/J.G..... 39.12%
- Suministro y Colocación de tubería Ø 4” PVC SDR-26 C/J.G..... 15.96%
- Suministro de tubería Ø ” PVC SDR-26 C/J.G.....20.49%
- La colocación de 550 Acometidas de las cuales 140 son urbanas y 410 rurales

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

- Suministro y Colocación de 1554m de tubería Ø 8" PVC SDR-26 C/J.G., la sección para la colocación de dicha tubería es de b= 1.00m y H= 1.20m, esta línea tiene una línea paralela Ø 3" PVC SDR-26.
- Suministro y Colocación de 789m de tubería Ø 6" PVC SDR-26 C/J.G., la sección para la colocación de dicha tubería es de b= 1.00m y H= 1.10m, esta línea tiene una línea paralela Ø 3" PVC SDR-26.
- Suministro y Colocación de 1003m de tubería Ø 4" PVC SDR-26 C/J.G., la sección para la colocación de dicha tubería es de b= 0.70m y H= 1.10m.
- Suministro de 6787m de tubería Ø 3" PVC SDR-26 C/J.G., la sección para la colocación de dicha tubería es de b= 0.70m y H= 1.10m., de la cual tiene una colocación de 3800m.
- Colocación de Hidrante Ø8".....1 Unidad.
- Colocación de Hidrante Ø6".....2 Unidad
- Colocación de Acometidas Rurales.....140 Unidad
- Colocación Acometidas Urbanas.....410 Unidad

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente:

José Manuel Feliz
Ing. José M. Feliz.
Supervisor de Obras

